

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

SREP/SC.10/3
8 de octubre de 2013

Reunión del Subcomité del SREP
Ciudad de Washington
31 de octubre de 2013

Punto 3 del temario

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP

(RESUMEN)

DECISIÓN PROPUESTA

Tras examinar el documento SREP/SC.10/3, *Informe semestral sobre las operaciones del SREP*, el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los pasos que se han dado para promover su labor tanto en los países piloto como en los países en reserva. El Subcomité insta a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y otras partes interesadas de los países piloto para acelerar la preparación y la ejecución de proyectos y programas financiados por el SREP.

I. INTRODUCCIÓN

1. En este documento se informa al Subcomité acerca de las actividades del SREP durante el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de septiembre de 2013.

II. PLANES DE INVERSIÓN RATIFICADOS Y FINANCIAMIENTO APROBADO

2. Hasta la fecha, el Subcomité ha ratificado los planes de inversión de siete de los ocho países piloto, con una asignación indicativa total de US\$290 millones en financiamiento del SREP. El plan más reciente, presentado por Tanzania, fue aprobado mediante decisión por correo el 10 de septiembre de 2013. Se espera que Liberia, el octavo país piloto, presente su plan de inversión ante el Subcomité para que este lo examine y lo apruebe en su próxima reunión, a fines de octubre de 2013.

3. A la fecha, a excepción de Mongolia, los otros tres países incluidos en la lista de reserva del SREP, a saber (según el orden de prioridad acordado por el Subcomité), Yemen, Armenia y el Programa del Pacífico (en el que participan las Islas Salomón y Vanuatu), ya han comenzado a elaborar sus planes de inversión con el financiamiento del SREP y el apoyo de los BMD.

4. Hasta el 15 de septiembre de 2013, el Subcomité había aprobado el 20% del total de la asignación indicativa correspondiente a los siete planes de inversión ratificados, monto que incluye US\$45,9 millones para proyectos y US\$12,6 en concepto de donaciones para la preparación de proyectos y planes de inversión.

5. Desde el último informe semestral, el Subcomité aprobó tres donaciones para la preparación de proyectos por un total de US\$1,7 millones, todas referidas al plan de inversión para Tanzania. Hasta el 15 de septiembre de 2013, el Subcomité había aprobado otorgar un total de US\$11,35 millones en financiamiento del SREP para la preparación de proyectos.

6. Hasta la fecha, el Comité de los BMD ha aprobado suministrar financiamiento del SREP por un total de US\$2,47 millones para la preparación de planes de inversión en ocho países piloto y en reserva. Durante el período que abarca este informe, se aprobó una donación para preparar el componente de gestión regional de los conocimientos del plan de inversión del Programa Regional del Pacífico, implementado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAAsD).

7. Para el ejercicio de 2014, los BMD prevén someter a la aprobación del Subcomité 17 proyectos y programas en los que se solicitará financiamiento del SREP por US\$160,8 millones.

MOTIVOS DE LAS DEMORAS RECIENTES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

8. Los seis países piloto iniciales, cuyos planes de inversión fueron ratificados entre septiembre de 2011 y octubre de 2012, ya han comenzado a elaborar sus proyectos. Sin embargo, hasta el momento solo se han presentado ante el Subcomité cuatro propuestas de proyectos (dos de ellas como programa conjunto), que fueron aprobadas por dicho órgano. Durante el período que abarca el presente informe, no se presentaron proyectos.

9. Los BMD hicieron llegar informes actualizados sobre el estado de los proyectos y programas incluidos en los planes de inversión ya ratificados y expusieron los motivos de las demoras. Asimismo, durante la Reunión de los Países Piloto del SREP, celebrada en mayo de 2013, estos también pusieron de manifiesto las razones de las demoras en el desarrollo de los proyectos (véase SREP/SC.10/Inf.2). Dichos motivos abarcan cuestiones políticas, el clima para la inversión, problemas en la selección de los emplazamientos y falta de experiencia con ciertos procedimientos y tecnologías.

10. No obstante, se observan signos de que la cartera de proyectos en tramitación del SREP ha comenzado a reactivarse. Luego de la fecha en que concluyó el período contemplado en este informe, se presentaron diversas propuestas de proyectos ante el Subcomité y algunas otras estaban casi listas para ser sometidas a su aprobación.

III. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

11. De los 26 proyectos y programas que conforman actualmente la cartera de proyectos en tramitación del SREP, 21 están incluidos en el sistema de semáforos. De estas 21 iniciativas, 2 (presentadas conjuntamente por el Banco Asiático de Desarrollo [BAsD] y la Corporación Financiera Internacional [IFC] como programa único, denominado Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Nepal) fueron ya aprobadas por el Subcomité pero están a la espera de que los BMD hagan lo propio. El semáforo se ha puesto en rojo para ambos proyectos en relación con la meta de lograr la aprobación de los BMD. De los 19 proyectos que aún resta presentar ante el Subcomité para que se apruebe su financiamiento, 4 tienen luz verde, 7 amarilla y 8 roja.

IV. INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS

12. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) trabaja en estrecha colaboración con los BMD para elaborar un conjunto de herramientas que permita realizar el seguimiento de las actividades del SREP y presentar los informes respectivos. En julio de 2013, el Subcomité aprobó la versión modificada de la propuesta correspondiente (*Proposal for Enabling Environment Assessment for Sustainable Energy Investment in SREP Countries* [Propuesta para determinar si el entorno es propicio para las inversiones en energía sostenible en los países del SREP], del 19 de junio de 2013). El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) aprobó en agosto de 2013 una asignación adicional de US\$340 000, que se incluirá en el presupuesto administrativo de los CIF para el ejercicio de 2014.

V. RESERVA DEL SREP

13. Se estableció una reserva para cada uno de los tres programas específicos correspondientes al SCF, como incentivo para incrementar la participación del sector privado en los países piloto admisibles. En respuesta al llamado a presentar iniciativas, de abril de 2013, se recibieron 12 propuestas para los 6 países piloto iniciales, entre las que figuraban 3 proyectos regionales. El grupo de expertos presentará ante el Subcomité el informe de su labor y sus recomendaciones en la reunión de octubre de 2013 (véase el documento SREP/SC.10/7).